

आ.व. २०७४/७५ मा संचालित यस मालिका गाउँपालिका बडा नं ६ अन्तर्गतका विभिन्न शिर्षकका योजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	योजना को क्षेत्रगत विवरण	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	Jf gD/	विनियोजित रकम	जनश्रमदान	जम्मा लागत	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	पहिलो पेशकी	दोस्रो पेशकी	भुक्तानी जम्मा	अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव	कैफियत
१	आर्थिक क्षेत्र	महिला सहकारी भवन निर्माण	६	१५००००											
२	सामाजिक विकास	हल निक्काइ इम्पिड साइड	६	४७२९९५	५४४३०.३	५२७४२७	२०७५।०१।०४	२०७५।०१।२०	४७२९९५	०	४७२९९५	विष्णु व.खत्री	रविना पुन	धमन गौतम	
३	सामाजिक विकास	जनश्रम उमावि रैलिङ निर्माण	६	१०००००											
४	सामाजिक विकास	भगवती निमावि भवन मर्मत	६	१०००००	२३१६४.४	१२३१६४.४	२०७४।११।०९	२०७५।०१।०१				दधिलाल आचार्य	रुपा रोका	बेल व.दजी	सम्पन्न
५	सामाजिक विकास	सति प्रावि भवन मर्मत	६	१०००००	१८५०९३	२८५०९३	२०७४।११।२०					बुलप्रसाद रोका	गंगे रोका	भोमसरा रोका	
६	सामाजिक विकास	सिद्ध प्रावि गगन पानी भवन मर्मत	६	५०००००											
७	सामाजिक विकास	मालिका निमावि भवन मर्मत	६	१०००००	१८८५२.४	११८८५२.४	२०७४।१२।२२					खिरमाया पुन	मनकुमारी रोका	मनकुमारी रोका	
८	सामाजिक विकास	सिवालय मन्दिर छानो गेट निर्माण	६	२०००००	२४२४१	२२४२४१	२०७४।०८।११	२०७४।११।०६	२०००००	०	२०००००	भरत शर्मा			सम्पन्न
९	सामाजिक विकास	भगवति मन्दिर मर्मत	६	११००००											
१०	पूर्वाधार विकास	सल्लेरी बाल विद्या विद्यालय खेलमैदान मर्मत	५	४८००००											
११	पूर्वाधार विकास	दर्राङ विद्यालय दुबु सडक	६	८०००००	१११४८९	९११४८८.६	२०७४।१०।१४		३०००००	०		खेम व.रोका	सतदेवी रोका	बेब प्र.रोका	
१२	पूर्वाधार विकास	तोलवाङ दुबुचौरी सडक मर्मत	६	२०००००											
१३	पूर्वाधार विकास	दुबुचौरी सडक मर्मत	६	८०००००	८२३५३.९	८८२३५३.९	२०७४।१०।१४	२०७४।११।०४	८०००००	०	८०००००	ओम व.रोका	रत्तिमाया पुन	पिप्रे व.रोका	सम्पन्न
१४	पूर्वाधार विकास	दर्राङ लम्पेला खुवाङ सडक निर्माण	६	७०००००	७२३४१.६	७७२३४१.६	२०७४।११।२९					टिकाप्रसाद रोका	भकदेवी रोका	धन व.पौडेल	
१५	पूर्वाधार विकास	गोगनवानी मोटोबाटो स्तरोन्नति	६	२०००००	२४२४८.५	२२४२४८.५	२०७४।०७।२३	२०७४।०८।१९			२०००००	मन व.जुगजाली	सुनिल गुरुङ	मनबुजा सकिनी	सम्पन्न
१६	पूर्वाधार विकास	दर्राङ साङकोटा मोटोबाटो	६	२००८३८	१५९७१	२१५९७१	२०७४।०७।०८	२०७४।०७।२४			२००२३८	जयीकला पुन	व.बूढा	नविन बूढा	सम्पन्न
१७	पूर्वाधार विकास	बेसि खेल मैदान निर्माण	६	२५००००											
१८	पूर्वाधार विकास	तोलवाङ कुलो मर्मत	६	१५००००											
१९	पूर्वाधार विकास	नयाँ बजार सडक पहिरो नियन्त्रण	६	२०००००	३९८०८.२	२३९८०८.२	२०७४।०९।२०	२०७४।११।११	२०००००	०	२०००००	मिराज गौतम	रविना पुन	धमन गौतम	सम्पन्न
२०	पूर्वाधार विकास	योग हल निर्माण	६	२५००००	२५८१२.६	२७५८१२.६	२०७४।१२।०४								
२१	पूर्वाधार विकास	दरवाङ रातोदुंगा कवर कुलो मर्मत	६	१०००००	१३२२३.४	११३२२३.४	२०७४।०९।१३	२०७४।११।०१	१०००००	०	१०००००	रतन शेरचन	राम व.अधिकारी	खिरन्द्र किसान	
२२	पूर्वाधार विकास	पौनी सडक विस्तार	६	१०००००	१०४४६.२	११०४४६.२	२०७४।१२।२२					भोमप्रसाद घर्ती	हरिकुमारी पौडेल	सुमन घर्ती	सम्पन्न
२३	पूर्वाधार विकास	साङखर्क सिन्याई पम्प सेट खरिद	६	१५००००	०	१५००००	२०७४।१२।०१					इम्मर व.गुरुङ	पुनतली छुन्याल	सपना गिरि मगर	
२४	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	म्याग्दी नदी निम्नजल दर्वाङ १	६	१८०००००	१८२५६५	१९८२५६.६	२०७४।१०।१७	२०७५।०१।१०	१८०००००	०	१८०००००	गोपाल गौतम	सापकोटा	गौतम	सम्पन्न
२५	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	नदी निम्नजल दोस्रो खोल्सा	६	१०००००											
२६	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	नदी निम्नजल तोलवाङ	६	१५००००	१६०३५.९	१६६०३५.९	२०७४।१२।२२					हरिकुमारी शर्मा	विष्णुमाया वि.क.	बुद्धिमाया किसान	
२७	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	गोगनवानी पहिरो नियन्त्रण	६	१०००००											
२८	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	खेलमैदान जनश्रम तालाव	६	३३१८४५											
२९	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	तोलवाङ म्याग्दी (दुलो पहिरो नियन्त्रण)	६	१५००००	३१८७६.७	१८१८७६.७	२०७४।०९।१२	२०७५।०१।१५	१५००००	०	१५००००	सुमन घर्ती	यामना वि.क.	टेक गुरुङ	सम्पन्न
३०	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	भगवति मि मा वि पहिरो	६	१०००००	१३२२०.५	११३२२०.५	२०७४।११।०९					गम्मु रोका	विष्णु सुनार	तिलकुमारी पुर्जा	
३१	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	रातोदुंगा म्याग्दी (रातो दुङगा नदी नियन्त्रण)	६	१५००००	१९५००	१६९५००	२०७४।१२।२१	२०७५।०१।२०	१५००००	०	१५००००	बल व.भट्टचन	तारा जुगजाली	ब्रिटिश घर्ती	सम्पन्न
३२	संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	युवाहरूको लागि खेलकुद निर्माण	६	१०००००											
३३	संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	बाल बालिका खेलकुद विकास	६	५०००००											
३४	संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	फर्निचर खरिद	६	१५००००											
३५		बडुगर खोर निर्माण तथा सुधार	६	१२५०००	१३९४४	१३८९४४	२०७४।१०।२८	२०७४।११।२९	१२५०००	०	१२५०००	कल्पना खत्री	सपना जुगजाली	हरि प्रसाद पुन	सम्पन्न